

1	Fase	SERVIÇOS	Codigo dependent e
1.1	Subfase	CANTEIRO DE OBRA	
1.1.1	Serviço	Fornecimento de placa de obra	
1.2	Subfase	SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.2.1	Serviço	Retirada de esquadilhas de portas e janelas	1.1.1
1.2.2	Serviço	Retirada de elementos hidrosanitarios	1.1.1
1.2.3	Serviço	Retirada de bancada de pedra da cozinha	1.1.1
1.2.4	Serviço	Retirada de tanque da lavanderia	1.1.1
1.2.5	Serviço	Remoção de aluminio veneziana	1.2.1
1.2.6	Serviço	Remoção de portão de entrada principal	1.1.1
1.2.7	Serviço	Remoção do totem	1.1.1
2	Fase	DEMOLIÇÃO	
2.1	Serviço	Demolição de divisorias dos banheiros de funcionarios	1.2.2
2.2	Serviço	Demolição de alvenaria para abertura de recepção	1.1.1
2.3	Serviço	Demolição de murro de canteiro central com paisagismo	1.1.1
2.5	Serviço	Retirar tinta existente e lixar paredes com bolhas e descascando tinta existente	1.2.1
3	Fase	CONSTRUÇÃO	
3.1	Serviço	Alvenaria de vedação em vão de janelas do banheiros de funcionarios	1.2.1
3.2	Serviço	Aumento de murro para cobertura com alvenaria	1.2.4
3.3	Serviço	Abertura de fundação para murro de elemento vazado cogobó	1.2.6
3.4	Serviço	Alvenaria em elemento vazado - cogobó de concreto	3.3
4	Fase	COBERTURA	
4.1	Serviço	Aplicação de drywall em portas e janelas demarcadas	1.2.1
4.2	Serviço	Aplicação de forro de gesso em banheiros de funcionarios	3.1

4.3 Serviço Estrutura de policarbonato 4.2

**5 Fase PISOS, LADRILHOS, PEITORIS, SOLEIRAS E RODAPÉS**

5.1 Serviço Contra-piso em area de jardim da entrada 2.4

5.2 Serviço Piso vinílico em placa de 3mm nas SALAS

5.3 Serviço Piso vinílico em placa de 3mm no salão de entrada

5.4 Serviço Granilite rustico 5.1

5.6 Serviço Limpeza e polimento do piso de granilite e Resina para aplicação no granilite 5.4

5.7 Serviço W.C. Mas. -- piso granilite polido em diagonal, assentado com argamassa a ser instalado sobre o piso existente 4.2

5.8 Serviço W.C. Fem. -- piso granilite polido em diagonal, assentado com argamassa a ser instalado sobre o piso existente 4.2

5.9 Serviço Banheiros --- piso granilite polido em diagonal, assentado com argamassa a ser instalado sobre o piso existente 2.1

5.9.1 Serviço Cozinha ao deposito --- piso granilite polido em diagonal, assentado com argamassa a ser instalado sobre o piso existente 1.2.3

5.9.2 Serviço Aplicação de piso granilite na entrada do salão

**6 Fase REVESTIMENTOS**

6.1 Serviço W.C. Mas e Fem. -- revestimento com azulejo eliane branco 30x40 cm acetinado bola com assentado com argamassa instalado sobre o piso existente 5.8

6.2 Serviço Banheiros --- revestimento com azulejo eliane branco 30x40 cm acetinado bola com assentado com argamassa instalado sobre o piso existente 5.9

6.3 Serviço W.C. Mas. E Fem. -- pastilha cerâmica 5x5cm azul 6.1

6.4 Serviço Cozinha --- revestimento cm azulejo com argamassa instalado sobre o piso existente 5.9.1

**7 Fase ESQUADRIAS**

7.1 Serviço Instalar Porta de abrir em madeira completa com ferragens em ferro latonado 80x210cm

7.2 Serviço Instalar Porta de alumínio, linha suprema acabamento anodizado ,tipo correr com uma folha, inclusive vidro , ferragens e acessórios - 1,60x2,10m

7.3 Serviço Instalar Porta de aluminio, linha suprema acabamneto anodizado, tipo de correr com uma folha, inclusive vidro, ferragens e acessórios - 0,80x2,10m

7.4 Serviço Instalar Porta de abrir em aluminio veneziana completa com ferragens em ferro latonado 80x210cm

7.5 Serviço Instalar Portas vai e vem com proteção metalica sanitários - 0,80x2,10m

7.6 Serviço Porta de Madeira com Batentes

7.7 Serviço Instalação de porta de vidro temperada 1,10x0,6 m

**8 Fase INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

8.1 Serviço Recolocar Interruptores e Tomadas

**9 Fase INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**

9.5 Serviço Instalações hidrossanitárias

**10 Fase PINTURA**

10.1 Serviço Pintura das salas

10.2 Serviço Pintura dos Banheiros

10.3 Serviço Pintura da área da cozinha

10.4 Serviço Pintura do salão nobre

10.5 Serviço Pintura do salão de entrada

**11 Fase DIVERSOS**

11.2 Serviço Colocação de bancada da recepção

11.3 Serviço Instalação de ventilação mecânica nos banheiros dos funcionarios

11.4 Serviço Instalação de piso tátil de alerta e direcional

11.5 Serviço Aplicação de junta de dilatação

**12 Fase FINALIZAÇÃO DE OBRA**

PRAZO (DIAS)	TOTAL POR ETAPA	7 DIAS	14 DIAS	21 DIAS
1	R\$ 1.527,56 100%	R\$ 1.527,56 100%	- -	- -
1	R\$ 377,99 100%	R\$ 377,99 100%	- -	- -
2	R\$ 454,57 100%	R\$ 454,57 100%	- -	- -
1	R\$ 199,72 100%	R\$ 199,72 100%	- -	- -
1	R\$ 58,87 100%	R\$ 58,87 100%	- -	- -
1	R\$ 65,67 100%	R\$ 65,67 100%	- -	- -
1	R\$ 668,86 100%	R\$ 688,86 100%	- -	- -
1	R\$ 67,73 100%	R\$ 67,73 100%	- -	- -
1	R\$ 4.555,69 100%	R\$ 4.555,69 100%	- -	- -
1	R\$ 300,95 100%	R\$ 300,95 100%	- -	- -
4	R\$ 1.733,92 100%	R\$ 1.733,92 100%	- -	- -
4	R\$ 30,68 100%	R\$ 30,68 100%	- -	- -
2	R\$ 374,76 100%	R\$ 374,76 100%	- -	- -
1	R\$ 312,30 100%	R\$ 312,30 100%	- -	- -
3	R\$ 576,73 100%	R\$ 576,73 100%	- -	- -
10	R\$ 2.002,87 100%	R\$ 1.001,44 50%	R\$ 1.001,44 50%	- -
1	R\$ 624,42 100%	R\$ 624,42 100%	- -	- -
1	R\$ 754,93 100%	R\$ 377,48 50%	R\$ 377,48 50%	- -

2	R\$ 24.946,00 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
3	R\$ 478,63 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
7	R\$ 13.006,24 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 6.503,12 50%
5	R\$ 15.593,76 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 7.796,88 50%
2	R\$ 5.299,47 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
2	R\$ 8.633,50 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
2	R\$ 702,94 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 702,94 100%
2	R\$ 903,78 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 903,78 100%
2	R\$ 1.863,47 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 1.863,47 100%
4	R\$ 4.299,43 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
4	R\$ 346,95 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
5	R\$ 3.068,36 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
7	R\$ 2.312,50 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
1	R\$ 441,55 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
4	R\$ 1.241,56 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
1	R\$ 6.621,06 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
1	R\$ 1.846,65 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
1	R\$ 1.758,71 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
1	R\$ 1.870,95 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
1	R\$ 5.987,04 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
1	R\$ 1.266,52 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
1	R\$ 1.060,18 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%

1	100%			
2	R\$ 9.289,83 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
10	R\$ 23.669,84 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 11.834,92 50%
4	R\$ 5.696,54 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
2	R\$ 8.698,63 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
4	R\$ 11.034,25 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
4	R\$ 9.637,66 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
1	R\$ 1.188,05 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
3	R\$ 822,97 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
2	R\$ 2.315,76 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
2	R\$ 629,09 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%







R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 9.289,83 100%	- -
R\$ 11.834,92 50%	- -	- -	- -	- -
R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 2.848,27 50%	R\$ 2.848,27 50%	- -
R\$ 0,00 0%	R\$ 4.349,31 50%	R\$ 4.349,31 50%	- -	- -
R\$ 0,00 0%	R\$ 5.517,12 50%	R\$ 5.517,12 50%	- -	- -
R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 3.873.880,89 50%
R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 411,48 50%	R\$ 411,48 50%
R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%
R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%

63 DIAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-
-
-
-
-
-
-
-
-
<b>R\$ 3.873.880,89</b>
<b>50%</b>
<b>R\$ 1.188,05</b>
<b>100%</b>
-
-
<b>R\$ 2.315,76</b>
<b>100%</b>
<b>R\$ 629,09</b>
<b>100%</b>